

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng năm 2021 trên địa bàn huyện

Thực hiện Văn bản số 3478/SKHĐT-TH ngày 15/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 10 và 10 tháng năm 2021. UBND huyện báo cáo như sau:

I. Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng năm 2021

1. Nguồn vốn đầu tư:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương UBND tỉnh giao UBND huyện quản lý đầu tư từ đầu năm 2021 đến nay là 84,859 tỷ đồng, cụ thể:

- Vốn ngân sách trung ương đầu tư 38 tỷ đồng (vốn hỗ trợ Chương trình mục tiêu).

- Vốn ngân sách tỉnh đầu tư 18,490 tỷ đồng, cụ thể: Nguồn cân đối ngân sách tỉnh đầu tư Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương là 10,490 tỷ đồng; nguồn tiền sử dụng đất là 08 tỷ đồng.

- Vốn ngân sách huyện đầu tư 28,369 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh phân cấp.

2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư:

Trên cơ sở kế hoạch vốn được giao, UBND huyện đã tiến hành phân bổ vốn chi tiết cho 19 dự án, chương trình, cụ thể:

2.1. Nguồn vốn ngân sách Trung ương (01 dự án chuyển tiếp):

+ Dự án Đường liên xã Ia Băng - Ia Vê huyện Chư Prông (quy mô đường giao thông cấp A dài 22,799 km, điểm đầu tỉnh lộ 665 điểm cuối cụm 3 xã Ia Vê; công trình thoát nước và các hạng mục phụ), có tổng mức đầu tư là 80 tỷ đồng, tổng vốn bố trí theo kế hoạch là 73,252 tỷ đồng, trong đó: Tổng số vốn đã bố trí trong giai đoạn 2016-2020 là 35,252 tỷ đồng (*đã giải ngân 100% kế hoạch*); kế hoạch vốn năm 2021 UBND tỉnh giao để hoàn thành dự án tại Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 và Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày

05/3/2021 là 38 tỷ đồng. Đến nay công trình đã hoàn thành, đang hoàn thiện công tác nghiệm thu để bàn giao đưa vào sử dụng.

* Giá trị giải ngân: Đến nay đã giải ngân 37,356/38 tỷ đồng (đạt 98,3% kế hoạch 2021 được giao), hiện nay đơn vị thực hiện đang hoàn thiện hồ sơ thanh toán các chi phí khác có liên quan và dự kiến đến 31/01/2022 giải ngân đạt 100% kế hoạch.

2.2. Nguồn vốn ngân sách tỉnh (01 dự án và 01 chương trình khởi công mới năm 2021):

+ Dự án Đường Phan Bội Châu thị trấn Chư Prông (quy mô tuyến đường dài 140,7m, Bn=9m; Bm=7m; trong đó có 01 cầu bê tông cốt thép dài 34,7m, rộng 10m và các hạng mục phụ), dự án có tổng mức đầu tư là 14,5 tỷ đồng, thời gian dự kiến hoàn thành năm 2022, kế hoạch vốn năm 2021 UBND tỉnh giao tại Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 là 8 tỷ đồng. Hiện công trình đang triển khai thi công theo tiến độ được duyệt.

* Giá trị giải ngân: Đến nay đã giải ngân 7,04/8,00 tỷ đồng (đạt 88% kế hoạch được giao), dự kiến đến 31/01/2022 giải ngân đạt 100% kế hoạch.

+ Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương là 10,490 tỷ đồng. Ngày 15/9/2021, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1981/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn thực hiện Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương năm 2021 cho 50 công trình. Hiện các công trình đang triển khai thi công theo tiến độ được duyệt

* Giá trị giải ngân: Đến nay đã giải ngân 8,868/10,490 tỷ đồng (đạt 85% kế hoạch được giao), dự kiến đến 31/01/2022 giải ngân đạt 100% kế hoạch.

2.3. Ngân sách huyện (16 dự án):

UBND huyện ban hành các quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 27/8/2021; Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 về việc giao kế hoạch vốn nguồn tỉnh phân cấp huyện đầu tư năm 2021 là 28,369 tỷ đồng, cụ thể:

+ Bố trí cho 08 dự án khởi công mới năm 2021 thuộc lĩnh vực giáo dục, với tổng kế hoạch vốn giao năm 2021 là 18,879 tỷ đồng. Hiện các công trình đang triển khai thi công theo kế hoạch được duyệt, giá trị giải ngân đến nay là 12,791/18,879 tỷ đồng (đạt 67,7%KH) và dự kiến đến 31/01/2022 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

+ Bố trí vốn cho 01 dự án chuyển tiếp: Dự án Mở rộng Đường Hùng Vương giai đoạn 2 (Km4+400 - Km6 + 796m) Thị trấn Chư Prông, có tổng mức đầu tư là 14,950 tỷ đồng, tổng số vốn đã bố trí giai đoạn 2016-2020 là 7,487 tỷ đồng (đã

giải ngân 100% kế hoạch), giao kế hoạch vốn năm 2021 để hoàn thành dự án là 5,713 tỷ đồng, đến nay dự án đã hoàn thành 100% khối lượng công việc. Giá trị giải ngân là 3,153/5,713 tỷ đồng đạt 55% KH, chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ thanh toán và dự kiến đến 31/12/2021 giải ngân đạt 100% kế hoạch.

+ Bố trí vốn cho 06 công trình dự kiến khởi công mới năm 2022 giai đoạn chuẩn bị đầu tư là 1,593 tỷ đồng, giá trị giải ngân đến nay là 1,442/1,593 tỷ đồng đạt 91% KH và dự kiến đến 31/01/2022 giải ngân đạt 100% kế hoạch.

+ Bố trí vốn cho 01 nhiệm vụ quy hoạch: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư khu vực 1, thị trấn Chư Prông (quy mô 48 ha, tỷ lệ 1/500) với tổng mức vốn đầu tư là 484 triệu đồng, hiện nay chủ đầu tư đang triển khai thực hiện và dự kiến đến 31/12/2021 giải ngân đạt 100% kế hoạch.

+ Bố trí vốn hỗ trợ thực hiện Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương là 1,7 tỷ đồng, đến nay giải ngân là 0,37/1,7 tỷ đồng đạt 22% KH và dự kiến đến 31/01/2022 giải ngân đạt 100% kế hoạch.

3. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 10 tháng năm 2021:

- Tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đến 15/10/2021 là 71,020/84,859 tỷ đồng, đạt 83,7% kế hoạch vốn được giao; Ước giải ngân đến 31/01/2022 đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

(Chi tiết danh mục công trình theo biểu mẫu 01 đính kèm)

4. Những khó khăn, hạn chế chủ yếu:

- Trong năm 2021, việc thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng; các chi phí đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; Nghị định 10/2021/NĐ-CP nên một số chủ đầu tư còn lúng túng trong công tác triển khai lập thủ tục thẩm định và phê duyệt dự toán; một số chủ đầu tư còn thiếu chủ động trong công tác quản lý dự án, việc triển khai lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư, điều chỉnh dự toán, hồ sơ xây dựng còn chậm, chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm của mình trong quản lý triển khai, giám sát đầu tư và thực hiện dự án.

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên việc triển khai thực hiện các công trình XD CB gặp nhiều khó khăn, nhất là trong việc huy động nguồn vốn đóng góp của nhân dân.

5. Một số nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới:

Để công tác quản lý đầu tư công trong những tháng cuối năm 2021 đảm bảo tiến độ, sử dụng hiệu quả nguồn vốn được giao, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện, UBND các xã, thị trấn, các chủ đầu tư tập trung triển khai một số nội dung như sau:

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thực hiện từng công trình để đảm bảo khối lượng thực hiện (đảm bảo chất lượng) và giải ngân vốn theo đúng tiến độ, trong đó yêu cầu nhà thầu phải có phương án thi công, huy động

máy móc, nhân lực trong các tháng cuối năm 2021 (mùa mưa, bão hàng năm) cho phù hợp, đồng thời thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Thường xuyên kiểm tra nghiệm thu các hạng mục của công trình theo đúng quy định, làm thủ tục thanh toán ngay với kho bạc nhà nước khi có khối lượng được nghiệm thu, sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng.

- UBND các xã, thị trấn cần thực hiện các giải pháp phù hợp nhằm huy động đóng góp từ nhân dân, doanh nghiệp trong vùng đối ứng đầu tư cho các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương theo chủ trương được duyệt để đảm bảo việc giải ngân vốn cho chương trình.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng năm 2021 trên địa bàn huyện, UBND huyện báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư được biết, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Tổ công tác số 2 của UBND tỉnh (b/c);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện;
- Lưu: VT, KTTH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Vũ Đình Hạnh